

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «05» октября 2022 г.

1. Наименование Проекта: Выполнение работ по благоустройству ограждения кладбища с. Татарка Черепановского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: Муниципальное образование Татарский сельсовет

Населенный пункт 633534, Новосибирская область, Черепановский район, с. Татарка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	518366,52	518366,52
Финансовое обеспечение, всего:	518366,52	518366,52
в том числе		
средства Субсидии	296194,63	296194,63
средства местного бюджета	148097,31	148097,31
средства населения	74074,58	74074,58
средства организаций и другие внебюджетные источники		
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:		
в том числе		
вклад населения		
вклад организаций		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население: 0

5.2. Организации:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта -23 июня 2022г.

ввода объекта в эксплуатацию -05 октября 2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения , документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах , и их результаты.

Глава Татарского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

 И.Г.Иванова

Руководитель инициативной группы

 Н.А.Огнев

05 октября 2022г